

АКТ № 19 от 29.11.2021 г.

воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Макарова, дом № 17, квартира № 19
для проведения работ по капитальному ремонту и реставрации фасада,
подвальных помещений.

(указываются виды работ по капитальному ремонту и плановый период проведения)

Комиссия в составе:

1) НКО «ФСКР» г. Севастополя, Вихров Игорь Анатольевич, начальник
службы строительного контроля Управления капитального ремонта;

(Председатель Комиссии, представитель регионального оператора, Ф.И.О., должность)

2) ООО «ПСК «Норматив» Тимофеев Сергей Вениаминович, главный
инженер;

(Член Комиссии, представитель подрядной организации, Ф.И.О., должность)

3) ГУПС «УК Нахимовского района» Гульков Андрей Михайлович, главный
инженер;

*(Член Комиссии, представитель управляющей организации, в управлении которой находится
многоквартирный дом, подлежащий капитальному ремонту, Ф.И.О., должность)*

4) Департамента городского хозяйства г. Севастополя, Бурмистров Евгений
Петрович, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса;

(Член Комиссии, представитель уполномоченного органа, Ф.И.О., должность)

5) _____ ;

*(Член Комиссии, представитель органа местного самоуправления, на территории которого расположен
многоквартирный дом, подлежащий капитальному ремонту, Ф.И.О., должность (по согласованию))*

6) _____

*(Член Комиссии, уполномоченный представитель собственников помещений в многоквартирном доме,
действующий на основании протокола общего собрания таких собственников в соответствии
с частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации)*

7) Фурманчук Светлана Евгграфовна, квартира № 19 ;

*(Член Комиссии, лицо, препятствующее выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме)*

8) ИП Чудаев Илья Константинович (Договор № 1-БМ-24 от 15.09.2021 г.)
Ежова Светлана Сергеевна, главный архитектор проекта;

*(Член Комиссии, представитель организации, оказывающей услуги по строительному контролю,
действующей на основании заключенного договора оказания таких услуг, при наличии)*

составила настоящий акт о нижеследующем:

собственник (собственники) квартиры (помещения) № 19, Фурманчук
Светлана Евгграфовна

(Ф.И.О. или наименование юридического лица)

и (или) лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, и (или)
лицо, выполняющее работы по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме _____

*(Наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)*

_____ ,

отказался (отказались) предоставить (не предоставил (не предоставили)) допуск к общему имуществу в многоквартирном доме для проведения работ по капитальному ремонту и реставрации / установил на фасаде многоквартирного дома козырёк, выполнил заделку проёма лоджии кирпичом на месте решеток ограждения, остеклил лоджию, установил металлические решетки в оконных проёмах, что препятствует непосредственному доступу к стене дома и откосам, подлежащих ремонту.

(виды работ)

по причине: Невыполнения демонтажа козырька, кирпичной кладки в проёме лоджии, остекления лоджии, решеток на окнах:

проинформирован (проинформированы) о необходимости проведения данного вида работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предупрежден (предупреждены) о возможных последствиях невыполнения ремонтных работ, а также об ответственности за совершаемые действия.

Акт подписан:

1. _____ / М.А. Вихров
(подпись, расшифровка подписи)
2. _____ / Тимофеев С.В.
(подпись, расшифровка подписи)
3. _____ / Гуляков А.И.
(подпись, расшифровка подписи)
4. _____ / Бурмистров Е.П.
(подпись, расшифровка подписи)
5. _____ / _____
(подпись, расшифровка подписи)
6. _____ / _____
(подпись, расшифровка подписи)
7. отказ от подписи, / доступ не предоставлен
(подпись, расшифровка подписи)
8. _____ / Сидова С.С.
(подпись, расшифровка подписи)

Акт составлен на 2 л.

«29» Ноября 2021 г.