

АКТ № 1 от 29.11.2021 г.

воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Макарова, дом № 17, квартира № 1 для проведения работ по капитальному ремонту и реставрации фасада, подвальных помещений.

(указываются виды работ по капитальному ремонту и плановый период проведения)

Комиссия в составе:

1) НКО «ФСКР» г. Севастополя, Вихров Игорь Анатольевич, начальник службы строительного контроля Управления капитального ремонта;

(Председатель Комиссии, представитель регионального оператора, Ф.И.О., должность)

2) ООО «ПСК «Норматив» Тимофеев Сергей Вениаминович, главный инженер;

(Член Комиссии, представитель подрядной организации, Ф.И.О., должность)

3) ГУПС «УК Нахимовского района» Гульков Андрей Михайлович, главный инженер;

(Член Комиссии, представитель управляющей организации, в управлении которой находится многоквартирный дом, подлежащий капитальному ремонту, Ф.И.О., должность)

4) Департамента городского хозяйства г. Севастополя, Бурмистров Евгений Петрович, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса;

(Член Комиссии, представитель уполномоченного органа, Ф.И.О., должность)

5) _____;

(Член Комиссии, представитель органа местного самоуправления, на территории которого расположен многоквартирный дом, подлежащий капитальному ремонту, Ф.И.О., должность (по согласованию))

6) _____

(Член Комиссии, уполномоченный представитель собственников помещений в многоквартирном доме, действующий на основании протокола общего собрания таких собственников в соответствии с частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации)

7) Голуб Наталия Викторовна, квартира № 1 _____;

(Член Комиссии, лицо, препятствующее выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

8) ИП Чудаев Илья Константинович (Договор № 1-БМ-24 от 15.09.2021 г.) Ежова Светлана Сергеевна, главный архитектор проекта;

(Член Комиссии, представитель организации, оказывающей услуги по строительному контролю, действующей на основании заключенного договора оказания таких услуг, при наличии)

составила настоящий акт о нижеследующем:

собственник (собственники) квартиры (помещения) № 1, Голуб Наталия Викторовна

(Ф.И.О. или наименование юридического лица)

и (или) лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, и (или) лицо, выполняющее работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме _____

(Наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)






отказался (отказались) предоставить (не предоставил (не предоставили)) допуск к общему имуществу в многоквартирном доме для проведения работ по капитальному ремонту и реставрации / установил на фасаде многоквартирного дома наружный блок кондиционера, металлические решетки в оконных проёмах, что препятствует непосредственному доступу к стене дома и откосам, подлежащих ремонту.

(виды работ)

по причине: Невыполнения демонтажа наружного блока кондиционера, решеток на окнах:

проинформирован (проинформированы) о необходимости проведения данного вида работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предупрежден (предупреждены) о возможных последствиях невыполнения ремонтных работ, а также об ответственности за совершаемые действия.

Акт подписан:

1. _____ /  / М.А. Висеров
(подпись, расшифровка подписи)
2. _____ /  / Тимофеев СВ
(подпись, расшифровка подписи)
3. _____ /  / Гурьев А.Н.
(подпись, расшифровка подписи)
4. _____ /  / Бурмистров Е.Р.
(подпись, расшифровка подписи)
5. _____ / _____
(подпись, расшифровка подписи)
6. _____ / _____
(подпись, расшифровка подписи)
7. отказ от подписи, / доступ не предоставлен
(подпись, расшифровка подписи)
8. _____ /  / Емельянов С.С.
(подпись, расшифровка подписи)

Акт составлен на 2 л.

«29» Ноября 2021 г.