

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

НКО "ФСКР г. Севастополь"

В.В.Рыбалкин

" 28 08 2017 г.

### Дефектный акт

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома: г. Севастополь, ул.Окопная, д.13

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Подготовительные работы</b>				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	5 500 / 100	
2	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0,2 20 / 100	
<b>Раздел 2. Ремонт фасада</b>				
Гладкий фасад				
4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм /20% от общей площади	100 м2 отремонтир ованной поверхности	1 Φ2*20%	
5	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"(20 % от общей площади)	100 м2 обрабатыва емой поверхности	1 Φ2*20%	
6	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины	кг	-9,2 -Φ13.p1	
7	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона	кг	9,2 -Φ24	
8	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям /прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворов смесей	100 м2 поверхности	5 Φ2	
9	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	-1,25 -Φ3.p2	
10	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола	т	1,25 -Φ20	
11	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	-550 -Φ3.p1	
12	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	550 Φ3.p1	
13	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) /Ceresit CT 36	100 м2 отделяем ой поверхности	5 500 / 100	

1	2	3	4	5
14	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	-2 -Φ2.p1	
15	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 36 "структурная" (белая)	кг	2000 Φ2.p1*1000	
16	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	5 Φ2	
Цоколь				
17	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм /50% от площади цоколя	100 м2 отремонтированной поверхности	0,15 (30*50%) / 100	
18	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3 30 / 100	
Ремонт откосов				
19	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,35 35 / 100	
20	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,35 35 / 100	
Окраска ранее окрашенных окон				
Окраска оконных и балконных решеток				
22	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза(решеток)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2 20 / 100	
23	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза(металлической лестницы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036 3,6 / 100	
Окраска ранее окрашенных газовых труб				
24	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1 10 / 100	
Смена окон в подъездах с устройством новых откосов				
25	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,05282 (1,1*1,02+2* 1,3*1,6) / 100	
26	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,03 3 / 100	



1	2	3	4	5
27	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,05282 Ф12	
28	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	-5,282 -Ф14.p1	
29	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2	5,282 Ф14.p1	
30	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м откосов	0,332 (16,6*2) / 100	
31	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности /прим. окраска наружны откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0664 Ф15*0,2	
32	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /прим.отливы на окнах	100 м2 покрытия	0,0065 0,65 / 100	


Смена входного дверного блока


Устройство козырька

### Раздел 3. Ремонт отмостки

### Раздел 4. Прочие работы

46	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	9,8234	
47	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	9,8234	
48	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза	9,8234	

Составил: инженер строительного контроля НКО "ФСР г.Севастополь"   
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСР г.Севастополь"  Р.А. Сычев  
(должность, подпись, расшифровка)